



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця ^{№ 15} вул. Миколаївська 17
(найменування об'єкта)

« 4 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Діброва С.А., Доуренко В.О.,
Матвігук А.В., Яновський Т.В., Кугеєв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Миколаївська 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-80 см; φ 57-25 см; φ 32-24 см;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталею φ 32-160 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кушові): φ 32-16 см; Муфта з вставкою: φ 32-16 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "Seewart"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Контрація: φ 32-12 см; муфта: φ 32-7
Палівка крана: φ 32-3 см.

ak

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Повіння тиску p=20 мм. в.в. ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. акрементувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розроблення газопровода

На місцеві перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Алексєєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Діоруба С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Борнко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Курєров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису виробника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Малахун
М. П. В. В. Турбо