



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 20 » 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця З/Б
буль. Космономів 23
(найменування об'єкта)

« 20 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Кугерів А.В.; Кавка А.А.; Яновський Т.В.
Алексеев С.Ю.; Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Космономів 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-3м; φ40-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-4м; φ40-23м; φ32-22м; φ25-24м.
Стоєлки: φ25-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кращі (пробкові): φ40-2шт; φ32-4шт; φ25-12шт.
Муртові з'єднання: φ40-2шт; φ32-4шт; φ25-12шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Sewerin
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кращі: φ25-3шт; Космономів: φ50-1шт; φ40-5шт; φ25-7шт; Мурта: φ40-4шт; φ25-5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Повітря тиску P=20 мм. в.в. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводів.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Куреров А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Великовський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Калек А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всг підпису відповідає
(прізвище, ініціали) (підпис)
С. О. П. В. Косляков
с-р В. В. Губко