



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця <sup>д/б</sup> бул. Космодавців 28  
(найменування об'єкта)

« 20 » 04 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.Т.;  
Вшмацук О.Ф.; Муртіпан В.М.; Уварчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. Космодавців 28  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-82м; ф40-12м;  
ф40-7м; ф25-45м; Стожки ф25-180м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф40-6м; ф25-18м.  
Муфтові з'єднання: ф40-6м; ф25-18м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія  
та "Severin"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран ф40-3м; ф25-4м;  
Контракти ф40-2м; ф25-9м; Муфта ф40-1м; ф25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Підійня тиску P=20 мм. вод. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуютьовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Реселовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Рашищук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Муртинан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Квангер В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису безробітця  
 (прізвище, ініціали) сі. ін. І.В. Мосаленко (підпис)  
м-р В.В. Турбо (підпис)