

« 21 » 04 20 26 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Космонавтів 34  
(найменування об'єкта)

« 21 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Веселовський В.І;  
Димчурієнко М.В; Романчук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Космонавтів 34  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 8 м., Ø 32 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 9 м., Ø 25 - 36 м., Ø 20 - 24 м.

Сталею: Ø 20 - 200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 6 шт., Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 12 шт.

муфтові з'єднання: Ø 32 - 6 шт., Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 12 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 12 шт.

контроль: Ø 32 - 2 шт., Ø 25 - 5 шт., Ø 20 - 8 шт. муфта: Ø 32 - 2 шт., Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  $P=500$  мм вод. ст.,  $t=5$  об.,  $\Delta P=20$  мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Гіднородувський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.С.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієв М.В.  
(прізвище, ініціали)

Ремачук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кривенчук С.

(прізвище, ініціали)

