

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Космонавтів 66
(найменування об'єкта)

« 21 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселівський В.І.;
Кучеров А.В.; Жук В.А.; Любський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Космонавтів 66
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-55 см., Ø 32-40 см., Ø 25-20 см., Ø 20-4 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø 20-320 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 20-16 см. муфтові з'єднання: Ø 20-16 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Kipra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробкові): Ø 25-1 см.

контраїки: Ø 25-3 см., Ø 20-4 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5 сек., op=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вартували газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильович В.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кожич В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Лобовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сарашев по буринській будівлі
(прізвище, ініціали) С.О. Д.В. Мухомов (підпис)
с.р. В.С. Федоренко