



2026р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«04» травня 2026р.

Бригада у складі Касюк В.В. Лукаш І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гудзюк Олега Борисівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий багатоквартирний будинок м. Немирів вул. Соборна буд. 171  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталеий ввідний газопровід низького тиску  
φ 50 - 20,0 м ; φ 40 - 54,0 м ; φ 32 - 24,0 м ; φ 20 - 10,0 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 50 - 1 м ; φ 40 - 1 м ; φ 25 - 3 м ; φ 20 - 20 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емильна емульсія та прилад # VIBRO GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; різобові з'єднання φ 50 - 1 м ; φ 25 - 3 м ; φ 20 - 1 м ; загасна крана φ 25 - 1 м ; φ 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм в/с на протязі 5 кв. поглине тиску 10 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувати газотривіж; зняти кабелі з газ-ст.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Свасюк

(підпис)

Члени бригади

Жаско В.В.

(прізвище, ініціали)

Жаско

(підпис)

Жукач Т.С.

(прізвище, ініціали)

Жукач

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Свасюк

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Турзовська О.Б.

(прізвище, ініціали)

Турзовська

(підпис)