



2026р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«19» 05 2026р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Високо В.В. Луказ Т.С.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

*Тончарук Вікторія Володимирівна*

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного житл./буд.

*м. Немирів вул. Соборна 249*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід назвкового тиску

*Ø50-66,0м; Ø25-6,0м; Ø20-10м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Кран Ø20 - 7шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці-об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_

*мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_

*різидові з'єднання Ø20-3шт.  
крани Ø20-4шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм вод.ст. позитивне 10 мм вод.ст. протягом 15 хв. тече
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: спарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Велесонко О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Василько В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жуков І.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Похорова З.З.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)