

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Нестерварюка
вул. Садова, 6а
(найменування об'єкта)

«15» 05 2026 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М., см. Жуков В.В.
Шербанов Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Нестерварюка
вул. Садова, 6а
(найменування, адреса)

і Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø46-35м; Ø50-43м; Ø32-14м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-70м (столеки)

футмери: Ø40-6шт (стіна); Ø40-2шт (перекр.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø32-6шт (перевові); Ø20-2шт (кв.)

Муфтове з'єднання Ø32-6шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Приладовим методом

Vibro GFS; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø32-6шт; Ø20-2шт (кв.)
- Муфтове з'єднання Ø32-6шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всьогомако
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском др = 500 мм. вод.ст.
Надмір др = 20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Іванов В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Щербанов Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відповіли