



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с Нестерварка
вул. Садова 5.6
(найменування об'єкта)

«08» 05 20 26 р.

Бригада у складі м-р. Бондар Ю.М., м-р Іванов В.В.
Шербанов Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Мартинович М.І.

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Нестерварка
вул. Садова 5.6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø46-35м.; Ø50-43м.
Ø32-14м (зовн)
Ø20-70м (стояк)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Ø32-6м (кресові); Ø20-29м (кв.)
Мурфтове з'єднання Ø32-6м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Тримарковим методом
Vibro GAS; мильною емульсією
 - ліквідація виявлених витоків газу: крани Ø32-6м; Ø20-29м
Мурфтове з'єднання Ø32-6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм. вод.ст.}$
стагінки $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Ганев В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Щербатов Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Кошарник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мартишук М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)