

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 29 » 05 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Тугуб Р.І., Абраменко С.П., Макаров О.О.,
Павлюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м.Бох вкр. Героїв Майдану, 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г $\varnothing 57 - 67$ м, $\varnothing 40 - 82$ м, $\varnothing 25 - 2$ м, $\varnothing 20 - 1,2$ м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сходи) $\varnothing 25 - 36$ м, $\varnothing 20 - 12,7$ м.

г-г (кв.м.) $\varnothing 25 - 18$ м, $\varnothing 20 - 154$ м, $\varnothing 15 - 74$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кв.м (суд.) $\varnothing 25 - 5$ м, $\varnothing 20 - 21$ м, $\varnothing 15 - 9$ м + 24 кв.м.

кв.м (роб.) $\varnothing 25 - 3$ м, $\varnothing 20 - 12$ м, $\varnothing 15 - 1$ м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; мурфа $\varnothing 25 - 2$ м, $\varnothing 20 - 3$ м, к/г $\varnothing 25 - 5$ м, к/г $\varnothing 20 - 7$ м, кв.м $\varnothing 25 - 4$ м, $\varnothing 20 - 12$ м, внутрішній буд. - 17 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Човведено P = 500 мм. вод ст. ΔP = 0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Човведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти ДБК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тимолаз Ж.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гузь Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Домінік С.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>С.С. Сергачев</u>	<u>[Підпис]</u>

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Каліфер Г.В.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 05 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі: Бужа Р.І., Макаров О.О., Швабкош О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бар бул. Героїв Майдану 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-50 м, Ø57-40 м, Ø40-30 м, Ø32-1,6 м, Ø25-31 м, Ø15-1,7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходн) Ø25-51 м, Ø15-5,8 м.

2-г (кварт) Ø25-110 м, Ø20-186 м, Ø15-121 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Край (кукл.) Ø32-1 м, Ø25-14 м, Ø20-38 м, Ø15-21 м +29 шарів.

Край (кварт) Ø25-2 м, Ø15-3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; край Ø32-1 м, Ø25-8 м; муфта Ø25-7 м, Ø15-1 м, К/2 Ø32-1 м, Ø25-16 м, Ø15-1 м; вузькі шовки - 28 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вод. ст. $\Delta P=0$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур втрачує газування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Н.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

[Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Квечанід С.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Масаров О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вз ніглицу відмовились. _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 05 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 20 26 р.

Бригада у складі слюсарів Тугуб Р.І., Пиварюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бур. вул. Героїв Майдану 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89 - 11 м, Ø76 - 11 м, Ø57 - 42,6 м, Ø40 - 7 м, Ø32 - 2 м,
Ø25 - 0,5 м, Ø20 - 16 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходов.) Ø20 - 44 м

2-г (кварт.) Ø20 - 327 м, Ø15 - 10 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (суп.) Ø20 - 34 см, Ø15 - 5 см, +33 крани.

кран (п/обк.) Ø20 - 2 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/к Ø20 - 9 см, муфта Ø20 - 4 см, кран Ø20 - 5 см,
вигорішнє будув. - 21 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P = 500 мм. вод. ст. ΔP = 0

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потребує заміни,

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Тимошук А.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

[Підпис]
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підпису відповідник, _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 08 » 08 КТІВ 20 26 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 08 » 08 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Гудзь Р.І., Тарасенко С.Я., Макаров О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Кроїв Майдану, 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø89 - 3 м, Ø76 - 24 м, Ø57 - 14 м, Ø40 - 32 м, Ø32 - 2 м,
Ø25 - 10,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) - Ø25 - 29 м

2-г (каф.) Ø25 - 135 м, Ø20 - 120 м, Ø15 - 6 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (кух.) Ø25 - 13 см, Ø20 - 40 см, Ø15 - 2 см

кран (проб.) Ø15 - 2 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/к Ø25 - 6 см, муфта Ø25 - 3 см, кран Ø25 - 3 см,
внутрішньобуд. - 30 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; частково обмежений

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —
проведено P = 500 мм. вод. ст. ΔP = 0

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потребує рафубвання, залишений 2-й (кв. 19, 59)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук А.Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гуцук Р.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Бориско С.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Малочов О.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису замовника.
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 18 » 05 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Гуржєв Р.І., Певко Дмитро О.В., Макаров О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бак вул. Героїв Майдану, 44

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 25-47$ м, $\phi 20-1,1$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (кв. м.) $\phi 20-13$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кв. м (робочі) $\phi 20-2$ м, $\phi 25-2$ м. + 2 кв. м

кв. м (чуж.) $\phi 20-4$ м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кв. м $\phi 20-1$ м, $\phi 25-3$ м, к/г $\phi 25-2$ м, $\phi 20-2$ м, муфта $\phi 25-1$ м, внутрішньобудинкові - 7 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P = 500 \text{ мм. вод. ст. } \Delta P = 0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потребує заміни кабелю на газопроводі.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Н.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Гладковський А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Гудзи Р.П.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матерев О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Вуловського _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 28 » 05 20 26 р.

Бригада у складі стюсари Тугуб Р.І., Макаров О.О., Певдовий О.В.,
Храменко С.Ж.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ, вул. Каштанова, 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø40 - 1,6 м, Ø32 - 9,5 м, Ø25 - 14,5 м, Ø20 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1/2м (1/2м) Ø25 - 1 м, Ø20 - 2 м.

1/2м (1/2м) Ø25 - 1 м, Ø20 - 3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/к Ø20 - 5 м, Ø25 - 2 м, к/к Ø25 - 1 м, Ø20 - 4 м,
м/д Ø20 - 3 м, вуглекислота - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано P=500 мм. вод. ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контреть втрадування, кабеле на 2-ді,

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Миколаз Н.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Гудзи Р.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Воронко С.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мокерев М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Звердковий

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису замовника.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 07 » 05 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Бугда Р.І., Шрамко С.П., Макаров О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Київ вул. П. Мельника, 39

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø32 - 12 м, Ø20 - 34,7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кфак (робл.) Ø20 - 3 шт.

кфак (кзл.) Ø20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; кфак Ø20 - 3шт, к12 Ø20 - 2шт, внутрішньобуд. - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти ДРК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Т.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

[Підпис]

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від містечка Львівщина.

(прізвище, ініціали)

(підпис)



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 28 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Слюсарі Тугуб Р.І., Певзовий О.В., Макаров О.О.,
Абраменко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Каштанова, 7А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø40 - 5,2 м, Ø25 - 4 м, Ø20 - 5,9 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (внутр.) Ø20 - 3 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-фаз (кв.) Ø20 - 2 + 1 кв.

1-фаз (роб.) Ø20 - 1

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; 1/2 Ø32 - 1 см, внутрішній Ø - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. рт.ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в-д потребує грабування, відсутній акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тимолець Ж.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гуцуль Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Авхимко С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Маракашев</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Швароженко А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визволення відповісти.
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)