

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. М. Ващука 16  
(найменування об'єкта)

« 11 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дмитрієнко М.В.;  
Ромашук О.Ф.; Мустипан В.М.; Міценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Ващука 16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-10м; φ76-20м; φ57-8м; φ32-8м;  
φ25-6м; φ20-12м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-6м; φ25-10м; φ20-16м.  
Голеки: φ20-400м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-1м; φ25-3м; φ20-15м.  
Муфтові з'єднання: φ32-1м; φ25-3м; φ20-15м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Sewerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ20-4м;  
Контралка: φ32-1м; φ25-2м; φ20-8м; Муфта: φ20-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Підійня тиску P=20 мм. вод. ст. t - 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектноструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Регулювання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Власюк О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

Мустман В.М.  
(прізвище, ініціали)

Лущенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису виробничого

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.В. Р.В. [Підпис]

М.Ф. В.В. [Підпис]