

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вішниця вул. М. Зерова 10

(найменування об'єкта)

«25» 05 2026 р.

Бригада у складі Ліцешко В.О. Димченко О.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішниця вул. М. Зерова 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 20 - 46 см!

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 20 - 5 смб ;
мудрові з'єднан! φ 20 - 5 смб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
за приладу "Vibrogas"
- ліквідація виявлених витоків газу: сократило φ 20 - 2 смб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст.
надіє тиску $P < 50$ мм вод. ст. до 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ніг час виконано робіт ось ФВК не маємо

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Демченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Вішунко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіришкіно по будинку Вішунко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. С. Р. В. [Signature]
М. Р. В. В. Ковальчук М.