



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця <sup>д/б</sup> вул. М. Коцюбинського 29  
(найменування об'єкта)

« 19 » 05 20 26 р.  
Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.Т.;  
Дмитрієнко М.В.; Рибалук О.Р.; Муртан В.М.  
Гвалчук В.А. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ м. Вінниця  
вул. М. Коцюбинського 29  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-35м; φ 40-3м; φ 25-5м; φ 20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 40-12м; φ 32-8м.  
Сталеві: φ 32-64м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Кран: φ 40-2м; φ 32-4м; φ 25-1м; φ 20-1м.  
Муртові з'єднання: φ 40-2м; φ 32-4м; φ 25-1м; φ 20-1м.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Sewerit"
  - ліквідація виявлених витоків газу; Комбргайка: φ 40-1м; φ 32-3м; φ 25-1м.  
Мурта: φ 25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Надіння тиску DP=20 мм.вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Веселовский В.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Ремітенко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Ришарук О.Р.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мустипал В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Вангур В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Моклиця  
и.п. В.В. Гурбо