

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ф/б м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 31
(найменування об'єкта)

« 19 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Куреров А.В., Калок А.А., Діброва С.А., Шибсовська Т.В., Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-32м; φ32-9м; φ25-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-24м; Стожки; φ32-56м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Коридор (крючкові): φ32-8м; Мурфтові з'єднання: φ32-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емульсія та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-2м; Контргайка: φ50-1м; φ32-8м; φ25-1м; Мурфта: φ32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.
Надіння тиску dP=20 мм.в.в.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мурко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Керкер А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Канок А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матвічук Р.П.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дірова С.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг німа виробника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Кошарин
и-р В. В. Турбо