



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 05 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митковий будинок
м. Вінниця бул. М. Коцюбинського 9
(найменування об'єкта)

« 18 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Димитрій М.В.; Доченко В.О.;
Юшак О.Ф.; Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. М. Коцюбинського 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-35м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50 - 14м, Ø32 - 14м, Ø25 - 18м.
Стожки: Ø25 - 15м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø32 - 3шт, Ø25 - 9шт.
шпуртові з'єднання: Ø32 - 3шт, Ø25 - 9шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; те прилад "VibraGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; краї (пробкові): Ø32 - 2шт, Ø25 - 5шт,
контргайки: Ø32 - 2шт, Ø25 - 6шт. шпурта: Ø25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500$ мм. вод. ст., $t = 5$ хв., $\Delta P = 10$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріємуковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбубене газопроводу

Виписано попередження: _____

| | | |
|---------------|--|--------------------------------|
| Майстер ВБГО | <u>Лігнородецький АС</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Signature]</u> (підпис) |
| Члени бригади | <u>Димитрієво М.В</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Signature]</u> (підпис) |
| | <u>Доцелю В.О</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Signature]</u> (підпис) |
| | <u>Влашук О.Ф</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Signature]</u> (підпис) |
| | <u>Лук'ячук О.В</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Signature]</u> (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature] (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Г.єт. Р.В. Меслакер
м.ф. А.С. Мигдальченко