

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 05 2026 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*м. Вільшів* вул. *М. Мисюка 9*

(найменування об'єкта)

«21» 05 2026 р.

Бригада у складі

*Міщенко В.О., Філарієнко М.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вільшів* вул. *М. Мисюка 9*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 40 - 14\text{м}$ ;  $\phi 25 - 7\text{м}$ ;  $\phi 20 - 14\text{м}$ ;  $\phi 15 - 6\text{м}$

$\phi 32 - 8\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\phi 25 - 2\text{шт}$ ;  $\phi 20 - 2\text{шт}$ ;  $\phi 15 - 1\text{шт}$ ;  $\phi 32 - 1\text{шт}$

муровані з'єднання:  $40 - 1\text{шт}$ ;  $\phi 25 - 2\text{шт}$ ;  $\phi 20 - 2\text{шт}$ ;  $\phi 15 - 1\text{шт}$ ;  $32 - 1\text{шт}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія*

- ліквідація виявлених витоків газу; *на прилад "Votogas"*  
 $\phi 40 - 1\text{шт}$ ;  $\phi 25 - 1\text{шт}$ ;  $\phi 20 - 1\text{шт}$ ; *конфірмація*  
 $\phi 32 - 1\text{шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
перевірено тиском  $P > 500$  мм. вод. ст.  
надією тиску  $P < 20$  мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ніз час проведення робіт осіб ДРВ не казано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Колесник М.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Лещенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Фимбрієнко М.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Маламко  
М. М. Кобалько