

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. М. Хмельницького 27

(найменування об'єкта)

« 21 » 05 2026 р.

Бригада у складі Ліцман В.О. Дмитрієв М.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Хмельницького 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 14м ; φ 20 - 57м ; φ 32 - 2м ;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 1мб ; φ 20 - 4мб.
мудрові з'єднаня: φ 25 - 1мб ; φ 20 - 3мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія на прилад "VibroGas"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. φ 20 - 2мб, покривати φ 20 - 2мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виготовлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст.
тиском тиску $P < 20$ мм. вод. ст. р. 5 кв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нічого не виявлено робіт або ЗРВ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Коханець М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Федорішин М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук Р.Ф. _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)

тел. 0970634050
м.р. М.В. Шевчук М. С. в. Шевчук В. Шевчук