

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Війшичі вул. Лисенко 8

(найменування об'єкта)

«21» 05 2026 р.

Бригада у складі Лисенко В.О.; Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Війшичі вул. Лисенко 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 6 м; φ 20 - 17 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 1 мб. - шер.; φ 20 - 2 мб. пр.;
шурфові з'єднання: φ 25 - 1 мб. φ 20 - 2 мб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія за

прилад «VibroGas»

- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20 - 1 мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено системою P > 500 мм. вод. ст.
надією системою P < 20 мм. вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Лещенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димаренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармашко

Г.М. Р.В. Москаленко
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

М.Ф. К.В. Шевченко

[Signature]