

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 05 2016 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вімашия ЗІ

вул. Маминська ЗІ

(найменування об'єкта)

«28» 05 2016 р.

Бригада у складі Алексеев ОА, Веселовський ВІ, Дмитровський МВ, Ромашко ОВ, Куцкіска ДА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Маминська ЗІ

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-12м, Ø50-68м, Ø20-6м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-7м, Ø32-26м, Ø25-32м, Ø15-10м, Ø25-352м (сходовий)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø50-4м, Ø25-16м, Ø10-2м, Ø15-3м, муфта Ø50-4м, Ø25-16м, Ø10-2м, Ø15-3м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім Ø50-4м, Ø25-16м, Ø10-2м, Ø15-3м, муфта Ø50-4м, Ø25-16м, Ø10-2м, Ø15-3м
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø50-4м, Ø25-16м, Ø10-2м, Ø15-3м, муфта Ø50-4м, Ø25-16м, Ø10-2м, Ø15-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всего немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., D=10 мм в.ст. t=5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попращаються газозарядки

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Роддівський О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексеев О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Веселовський А.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмигубасюк В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Роддівський О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Муромцев В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірошкін по бюджету бюджетної
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.О.П. Р.В. Волосин
М.Ф. О.Ф. Гердасюк