

«26» 05 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж.б
м. Вінниця бул. О. Антонова 56
(найменування об'єкта)

«26» 05 20 26р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доценко В.О.; Калок А.А.
Матвійчук А.В.; Дуромчук О.В.; Кухаров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. О. Антонова 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-40м; φ32-6м; φ20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-3м; φ32-6м; φ25-2м; φ20-14м; φ15-3м.
Столяки; φ20-176м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробки): φ50-2м; φ25-1м; φ20-7м; φ15-1м. Куркові: φ20-1м.
Куркові з'єднання: φ50-2м; φ25-1м; φ20-8м; φ15-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
премад "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ50-2м; φ20-4м;
Контргайка: φ25-2м; φ20-3м; φ15-1м; Мурфа: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надіїмо тиску dp=20 мм. в.в. ст. t+5ab
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Зарубовані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Лещенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

Лукіменчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Кухаров А.В.
(прізвище, ініціали)

Качок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в.в. [Підпис] в.в. [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ст. Р.В. [Підпис]

м.р. В.В. [Підпис]