

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця <sup>д/р</sup> вул. О. Антонова 60  
(найменування об'єкта)

«26» 05 2020 р.  
Бригада у складі Каюк А.А.; Яноверський Т.В.; Алексєєв О.Ю.;  
Веселівський В.І.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. О. Антонова 60  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 57-2м$ ;  $\phi 40-55м$ ;  $\phi 32-25м$ ;  $\phi 20-1м$ .

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стоєки:  $\phi 25-48м$ .

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові):  $\phi 20-1м$ ; Кумовий  $\phi 32-2м$ .  
Шурфові з'єднання:  $\phi 20-1м$ ;  $\phi 32-2м$ .  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Sewerin
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран:  $\phi 50-1м$ ;  $\phi 20-1м$   
Рентражка:  $\phi 32-1м$ .

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Підійнято тиском P=20 мм. в.в. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Чаркування газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Цушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Качок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.У.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієв М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в.г. м.г.м.с. в.г.м.м.с.

(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
і.м. п.в. Веселовський  
м.р. В.В. Гербо