

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«29» 05 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Сидорівська 43
(найменування об'єкта)

«29» 05 2026 р.

Бригада у складі Міщенко В.О. Дашкевич О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Сидорівська 43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 12 м; Ø 32 - 9 м; Ø 20 - 24 м;
Ø 15 - 8 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. Ø 32 - 2 мб; Ø 20 - 4 мб; Ø 25 - 1 мб
шуровотні регулює: Ø 32 - 2 мб; Ø 20 - 4 мб; Ø 25 - 1 мб;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
на приладі «Vibrogas»
 - ліквідація виявлених витоків газу; Ø 32 - конторка - 1 мб.
кр. Ø 20 - 1 Ø 25 - конторка - 2 мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
проведено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт згідно ДРК не узгодно

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
<u>Филимон О.І.</u>	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
<u>Ліщенко В.В.</u>	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармашев І.В. Бюджету Бюджетні

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Космак
с.п.п. В.В. Космак