

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 6 » 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вішниця вул. Соборна 15

(найменування об'єкта)

« 6 » 05 2026 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О. Димбрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішниця вул. Соборна 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 36 м ; φ 40 - 5 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 15 м ; φ 32 - 7 м ; φ 25 - 14 м ; φ 20 - 20 м ; φ 15 - 1 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр 40 - 2 м ; φ 32 - 1 м ; φ 20 - 7 м ; φ 20 - 1 м ; φ 15 - 2 м ;
мурові зедш : φ 50 - 1 м ; φ 40 - 2 м ; φ 32 - 1 м ; φ 20 - 3 м ;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VibroGas"
- ліквідація виявлених витоків газу: кш. з φ 50 - 1 м ; φ 20 - 3 м ; кр φ 20 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском $P > 500$ мм. вод. ст.
надієм тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нічого не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Соболевський М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Личко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дубовіченко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Відровбиш

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М.

В.В. [Підпис]

М.М. [Підпис]

В.В. [Підпис]