

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



« 7 » 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Соборна 25

(найменування об'єкта)

« 7 » 05 2026 р.

Бригада у складі Лимаренко М.В. Липинко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соборна 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 65 - 39 м ; φ 25 - 13 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 26 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 25 - 6 мб

мудрові з'єднаня: φ 25 - 1 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад «Віброгаз»
- ліквідація виявлених витоків газу: коштовий φ 25 - 2 мб
кр. φ 25 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено окисом $P > 500$ мм. вод. ст. та манометром $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт між ДРМ не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Диморієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Личенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відповідально

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М.

В.В. Ковальчук

М.В.

Ковальчук