

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 05 2026 р.

АКТ про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Я. Мелешка №2
(найменування об'єкта)

«22» 05 2026 р.
Бригада у складі Куреров А.В.; Калюк А.А.; Яковенко Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Я. Мелешка 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-70 см; φ25-30 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоякел: φ25-125 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крател (курмові): φ25-12 см.

Муфтові з'єднання: φ25-12 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sewer"
- ліквідація виявлених витоків газу: Ремтрайкка: φ25-7 см; Муфта: φ25-3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст. Надійня тиску P=20 мм. в.в. ст. т-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Випробування газопровода
На момент перевірки акт ДВС не маємо

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Канок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Степанович А.С.
(прізвище, ініціали)

