

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. Я. Мелешка 8
(найменування об'єкта)

« 22 » 05 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.; Дмитрієнко М.В.; Римащук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Я. Мелешка 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-3 м; φ76-14 м; φ57-15 м; φ25-10 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: φ25-88 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): φ25-8 м; Муфтові з'єднання: φ25-8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу; Муфта: φ25-5 м. Муфта: φ25-3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надмірна тиску DP=20 мм. вод. ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування, встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів
На місцях перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Цурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александр О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васеловський В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Делігієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ремачук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Столбечко _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

