

«13» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Юності 26  
(найменування об'єкта)

«13» 05 2026 р.  
Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дробинко Ю.Т.;  
Діброва С.А.; Кошчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 26  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 125 - 1м., Ø 100 - 35м., Ø 40 - 8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40 - 6м., Ø 25 - 28м.

Стяжки: Ø 25 - 140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кроми (пробкові): Ø 40 - 4шт., Ø 25 - 1шт.

шпуртові з'єднання: Ø 40 - 4шт., Ø 25 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильне емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: кроми (пробкові): Ø 40 - 1шт., Ø 25 - 5шт.  
шпуртові: Ø 40 - 2шт., Ø 25 - 8шт. шпурт: Ø 25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
 $P=500$  мм. вог. ст.,  $t=500$ ,  $\Delta P=10$  мм. вог. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прагнута

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблення газопроводу.  
де об'єкт перевірки сам ДЖК не лагодно

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Ліжгородський АС  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

Члени бригади

Алексеев ОЮ  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

Дзюбенко РТ  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

Дідров СА  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

Ковачук ВА  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в одній підпису бізнесменсь  
 (прізвище, ініціали) (підпис)

С. М. Р. В. Москаленко  
м-р А. С. Ліжгородський