



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця пр-т Юності 35  
(найменування об'єкта)

« 14 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О. Ю., Дмитрієнко М. В.,  
Власенко О. Р., Мустапан В. М., Миченко В. О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
пр-т Юності 35  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-12м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ89-5м; φ57-10м; φ40-40см; φ25-8м.  
Стояк: φ25-340см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ25-19см. Муфта з'єднання: φ25-19см.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мелюна емульсія  
та кремод Северін
- ліквідація виявлених витоків газу: Муфта: φ25-2см;  
Контрайка: φ25-2см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.ввд.ст.  
Наділено тиску P=20 мм.ввд.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робували газопроводи  
На момент перевірки акт ДВС не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чурик В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мертінан В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг урша Віслюк

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст.ін. Р.В. Косташев  
м.р. В.В. Турбо