



### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО 4/0  
м. Вінниця пр-т Юності 39  
(найменування об'єкта)

«14» 05 2026 р.

Бригада у складі Муркешук О.В.; Кусєров А.В.;  
Яновський Т.В.; Алексєєв О.Ю.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
пр-т Юності 39  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-30м; φ40-10м; φ32-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-8 м; φ25-20м; φ20-4м;  
Горелки; φ20-220м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Кранів пробкові): φ32-4м; φ25-4м; φ20-8м.  
Муфтові з'єднання: φ32-4м; φ25-4м; φ20-8м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: методом емурсії та  
прилад "Зевелін"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ40-2м; φ25-2м; φ20-4м  
Вокрайка: φ40-2м; φ25-1м; φ20-6м;  
Муфта: φ25-1м; φ20-2м.

20

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.ввд.ст.  
Надія тиску dP=20мм.ввд.ст. + 5ав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лукменюк О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Куреров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Яновський Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено визначено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі.ін. Р.В. Москаленко  
м-р В.В. Чуїко