



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця бул. Юності 51
(найменування об'єкта)

« 13 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Дробинюк Ю.Т; Довенко В.О;
Гуцарев АВ; Матвійчук АВ; Яковенко Т.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Юності 51
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 2м, Ø 89 - 20м, Ø 76 - 10м,
Ø 50 - 15м, Ø 40 - 8м, Ø 15 - 4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - 35м, Стояки: Ø 20 - 180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кроки (пробові): Ø 25 - 1м, Ø 20 - 7м, Ø 15 - 5м.
муфта з'єднання: Ø 25 - 1м, Ø 20 - 7м, Ø 15 - 5м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Прекс GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: кроки (пробові): Ø 20 - 5м.
кожухайки: Ø 20 - 4м, муфта: Ø 20 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм.в.ст., t=5хв., ΔP=10 мм.в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудована газопроводу
не можна перевірити стан ДВК не маємо

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тігорядський А.С.
(прізвище, ініціали)

Дзубенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Доженко В.О.
(прізвище, ініціали)

Кучеров П.В.
(прізвище, ініціали)

Мартвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

Літовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд. підпису Борисович
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І.І. П.В. [Signature]
С.І.І. С. [Signature]