

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 05 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Білошиця

пр-лі Юнаея 57

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 2026 р.

Бригада у складі Мухомов ВВ, Дюбовський ТВ,

Алексєєв ОЮ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білошиця

пр-лі Юнаея 57

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80 - 48м, φ50 - 15м,

φ40 - 12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40 - 6м, φ32 - 3м, φ25 - 18м,

φ25 - 250м (середня)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім φ40 - 6м, φ25 - 18м

середня φ40 - 6м, φ25 - 18м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад - 10м, 10м, 10м;

линьма ефевквд

- ліквідація виявлених витоків газу: крім φ40 - 3м,

φ25 - 6м, 15, 15, φ40 - 3м, φ25 - 10м

середня φ25 - 3м

27

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
 $P = 500 \text{ кПа в с.к.}, \Delta P = 10 \text{ мм в с.к.}, t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводимо в експлуатацію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядку встановлення газопроводів  
але для всіх елементів перевірено  
немає порушень (крім як в окремих)

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родушев О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Керберов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Давидович М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Бірюковичев  
 (прізвище, ініціали) С.І.Н. Р.В. [Підпис]  
М.П. О.Ф. [Підпис]