



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» серпня 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«22» серпня 2026р.

Бригада у складі Квасюк В.В. Жукаг Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Тригуба Валентина Василівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирного житлового будинку м. Несмерів вул. Будівельників 599 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталеюї Мідний електроіз газокондукту

Ø 32 - 40 м. ; Ø 20 - 26 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø 32 - 2 м. ; Ø 20 - 4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія електрична ТА прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; різкобі з'ясування Ø 32 - 2 м. ; Ø 20 - 2 м. ; крани Ø 32 - 2 м. ; Ø 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протекла 5 хв., падіння 10 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Велесенко О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Маско В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Жукав З.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григор В.В.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)