

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » / 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок  
с/п. Сирітська вул. №. Піддубного 17  
(найменування об'єкта)

« 04 » 06 2026 р.

Бригада у складі Кожух А.А. Мустіков В.М.  
Шовкун Т.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п. Сирітська вул. №. Піддубного 17  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65 - 1м., Ø50 - 1м., Ø40 - 5м.,  
Ø25 - 17м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Директор

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краки (пробові); Ø25 - 8шт.  
муртові з'єднання; Ø25 - 8шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією  
на приладу, Viba GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробові); Ø25 - 4  
контргайки; Ø25 - 5 муртові; Ø25 - 1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в кількості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. в.ст.; t=500б; dp=10 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розроблення газопроводу

на місці перевірки варт. ДТ не коду

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Дідгородський АС  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Корюк АА  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Мустіков В.М  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Мовчан Т.В  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саранчів по Бердичів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.І. П.В. Кослава  
м.р. І.С. Богданович