

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 06 2016 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ с. Мессерівка  
проб. Пожаровський 12  
« 2 » 06 20 16 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Авишев О.О., Веселовський В.Т.,  
Дубовий Ю.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Мессерівка  
проб. Пожаровський 12  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 57-30\text{м}$   
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім  $\phi 25-2\text{м}$ ,  $\phi 20-4\text{м}$   
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
шефорта  $\phi 25-2\text{м}$ ,  $\phi 20-4\text{м}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: преласер, ВОГ 10 уст, мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: К12  $\phi 20-1\text{м}$ , К12  $\phi 20-3\text{м}$ ,  $\phi 25-1\text{м}$  крім  $\phi 20-2\text{м}$ , шефорта  $\phi 25-1\text{м}$ ,  $\phi 20-2\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: авт. робоче ресиво
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кроскордування

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: авт. для всі мережі перевірено, не в порядку, координування ремонту

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Гордеев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильєв В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюдовський</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсєв ко Буриний Вікторій

(прізвище, ініціали) С.ін. Р.В. Васильєв (підпис)  
и-р О.Ф. Гордеев