



« 3 » 06 2026 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ *д/б*  
\_\_\_\_\_ *с. Побережжє вул. Шевченка 18*  
(найменування об'єкта)

« 3 » 06 2026 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_ *Веселовський В.І.; Куреров А.В.;*  
\_\_\_\_\_ *Калек А.А.; Яновський Т.В.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ *с. Побережжє*  
\_\_\_\_\_ *вул. Шевченка 18*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-19м; φ40-13м; φ32-7м; φ25-9м;*  
*φ20-12м.*  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

#### Окремі об'єкти

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ20-5м; Кулови: φ20-5м;*  
*Муфтові з'єднання: φ20-7м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_ *мильова емульсія*

\_\_\_\_\_ *та прилад Sewerin*

- ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_ *Кран: φ20-1м;*  
\_\_\_\_\_ *Контракт: φ20-3м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Качок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Яновський Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Димлюк Д.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сідоренко І.В.  
(прізвище, ініціали) [Signature]  
(підпис)  
С.М. Р.В. [Signature]  
М.Р. В.В. [Signature]