

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
С. Рубин вул. Некрасова 1А
(найменування об'єкта)

«01» 06 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовский В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті С. Рубин вул. Некрасова 1А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø32-3м, Ø25-48м, Ø20-47м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кранові): Ø50-1шт, Ø20-5шт. (кубові): Ø20-10шт.

муфтаві з'єднання: Ø50-1шт, Ø20-15шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран (крановий): Ø20-6шт.

коктрайми: Ø20-8шт.

14

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випиано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500 \text{ мм вод. ст.}; t = 5 \text{ об.}; \Delta P = 10 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу на межі перевірки акт ДПК не надано

Випиано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Мігдорозенський А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Р.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірюк І.В. Березин В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.М. Р.В. Мельник
М.Р. А.С. Мігдорозенський