

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/б

с. Агрономівське вул. Центральна 31

(найменування об'єкта)

« 11 » 06 2026 р.

Бригада у складі

Ванчук В. А.; Дрюбенко Ю. Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Агрономівське
вул. Центральна 31

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-15\text{м.}$; $\phi 32-12\text{м.}$; $\phi 25-6\text{м.}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: $\phi 20-76\text{м.}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (курикові): $\phi 20-6\text{м.}$; Муфта: $\phi 20-6\text{м.}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом "Зеніт"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Розетка: $\phi 20-2\text{м.}$;
Муфта: $\phi 20-4\text{м.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.,
Подіємо тиску $dP=20$ мм. в.в.ст. $t=5$ хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода
На момент перевірки ант ДВР
не каданю

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Ванчук В.М.
 (прізвище, ініціали)
Дюдемако Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підпису Біда підпису

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Косаченко
м.п. В.В. Турбо