



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Тухун Р.І., Якименко С.П., Певзнер О.В.,
Масаров О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бух. вул. Героїв Майдану, 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø 89 - 635 м, Ø 57 - 105 м, Ø 32 - 8 м, Ø 25 - 16 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø 32 - 28 м, Ø 25 - 4 м.

2-г (івах/м.) Ø 25 - 104 м, Ø 20 - 115 м, Ø 15 - 61 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край (сид.) Ø 32 - 3 м, Ø 25 - 13 м, Ø 20 - 34 м, Ø 15 - 9 м + 18 країв

край (пробки) Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; край Ø 32 - 3 м, Ø 25 - 8 м; к/2 Ø 32 - 3 м, Ø 25 - 10 м; муфта Ø 32 - 3 м, Ø 25 - 8 м; вихідний ввід - 42 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; 6 наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вислано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вод. ст t=5хв ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газовому постачанню будівництва, кабелю на 2-й

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Пичониз А.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцук Р.І.

(прізвище, ініціали)

Косаренко О.В.

(прізвище, ініціали)

Мокшанов О.О.

(прізвище, ініціали)

Докладчик С. О.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису замовника.

(прізвище, ініціали)

(підпис)