

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

м. Вінницька
вул. Дубовеска 53

(найменування об'єкта)

«16» 06 2026 р.

Бригада у складі

Масовичук ВВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінницька
вул. Дубовеска 53

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 32-10\text{м}$, $\phi 25-2\text{м}$, $\phi 20-9\text{м}$

сирені вгорі $\phi 20-5\text{м}$

(хвдний газопровід (характеристики г-ду))

улам $\phi 25-1\text{м}$, $\phi 20-5\text{м}$
сирені $\phi 25-1\text{м}$, $\phi 20-5\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: $\text{кріпак} - \text{Вібоффес}$,
 $\text{мешканці} - \text{Смелюков}$

- ліквідація виявлених витоків газу: $\text{ВВ} \phi 25-1\text{м}$, $\phi 20-2\text{м}$,
 $\text{сирені} \phi 25-1\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесильно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під час робочих тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але для нас необхідно перевірити все остаточно (привести в справний стан) попрацювати на газопроводі

Випи́сано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Вордман О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Майсак Г.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Васильченко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа С.М. по бр. 1111111111
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.М. П.В. Васильченко
и Р.В. Вордман