

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Кош. Володимирська 31
(найменування об'єкта)
«22» 06 2026 р.

Бригада у складі Насосов 200, Веселовський 87

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Кош. Володимирська 31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-4м, Ø25-16м, Ø10-8м

перемішувальний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

м. Вінниця
вул. Кош. Володимирська 31
Ø10-4м, Ø25-16м, Ø20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Вінниця
вул. Кош. Володимирська 31
- ліквідація виявлених витоків газу: м. Вінниця
вул. Кош. Володимирська 31
Ø25-16м, Ø20-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горнища, де прокладені газопроводи; вільно вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; акт розроблено вільно
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архівовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але вже все зроблено перевірено
але перевірено (перевірено перевірено),
попереджує газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родішев ОВ
 (прізвище, ініціали)
Маскальов ОА
 (прізвище, ініціали)
Васильченко ІТ
 (прізвище, ініціали)

[підпис]
 (підпис)
[підпис]
 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Горинько (прізвище, ініціали)

С.М. Р.В. Маслаєв (підпис)
М.П.О.Ф. Горинько