

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 1 » 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Нелицьке шосе 86
(найменування об'єкта)

« 1 » 07 2026 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю., Веселовський В.П.,
Дмитрієнко М.В., Романюк О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Нелицьке шосе 86
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-3м, ф 40-4м, ф 32-19м, ф 25-24м,
ф 20-24м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стажки: ф 25-12м, ф 20-84м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Пробкові: ф 20-6м, ф 25-1м, Кувьові: ф 20-1м.
Щуртові з'єднання: ф 20-7м, ф 25-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Земекін"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 25-2м, ф 20-1м,
Контрапна: ф 20-4м, ф 25-1м, Щурта: ф 25-1м,
ф 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Васеловський В.У.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Романчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Без підпису Відособлено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. Ен.

Р.В.

Мокшанський

м-ф

В.В.

Сергій