

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 06 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця ^{№15} бул. Привокзальна 30²
(найменування об'єкта)

« 15 » 06 20 26 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.
Догенко В.О.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. Привокзальна 30²
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ89-2м; φ57-30м; φ40-24м
φ32-24м; φ25-20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ20-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-12м; Муфтові з'єднання: φ25-12м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильною емульсією
та приладом "Сенсор"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: φ20-3м;
Регулятор: φ20-3м; Муфта: φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма мало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Падінням тиску Δр=20 мм. вод. ст. ± 5 об.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На момент перевірки арт РВБ
фарбування газопроводів
не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Алексєв О.Ю.
 (прізвище, ініціали)
Васелюк В.М.
 (прізвище, ініціали)
Догенко В.О.
 (прізвище, ініціали)
Мавліїєв А.В.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Бірюк В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.І. П.В. Космак
и-р В.В. Гурман