

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмельницького УЕТГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»
Олена РУДЕНКО
«15» 04 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Глинка Орешко, буд. 3
(металовий будинок)
(найменування об'єкта)
«15» 04 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Ярмолів Валерій Станіславович.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Глинка Орешко,
буд. 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-4 м.п.; Ø 25-6 м.п.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 2 м.п.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 - 2 м.п.; Ø 25 - 4 м.п.; Ø 20 - 1 м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _testo.317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 15 - 6 м.п., Ø 20 - 3 м.п.; Ø 25 - 3 м.п.
Ø 32 - 1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

випробувано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

випробувано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *вдєржки ант дмт*

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)