



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 24 » 07 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Тудзь Р.І., Фраментю С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) ОСТББ „Оберіг-72”

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Київ вул. Каштанова, 72.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 57 - 0,5 \text{ м}$, $\phi 32 - 9,5 \text{ м}$, $\phi 25 - 20 \text{ м}$, $\phi 20 - 2,5 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) $\phi 32 - 24 \text{ м}$, $\phi 25 - 3 \text{ м}$, $\phi 20 - 52 \text{ м}$, $\phi 15 - 16 \text{ м}$.

2-г (кварт.) $\phi 25 - 27 \text{ м}$, $\phi 20 - 28 \text{ м}$, $\phi 15 - 182 \text{ м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кварт. (суд.) $\phi 25 - 2 \text{ м}$, $\phi 20 - 36 \text{ м}$, $\phi 15 - 41 \text{ м}$ + 42 кв.м

кварт. (продов.) $\phi 20 - 1 \text{ м}$, $\phi 15 - 1 \text{ м}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу: К/2 $\phi 32 - 2 \text{ м}$, $\phi 25 - 4 \text{ м}$, $\phi 20 - 9 \text{ м}$, $\phi 15 - 1 \text{ м}$, мурта $\phi 32 - 2 \text{ м}$, $\phi 25 - 2 \text{ м}$, $\phi 20 - 3 \text{ м}$, $\phi 15 - 1 \text{ м}$; вуглекислота - 23 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$ $t=5 \text{ хв.}$ $\Delta P=0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акція ДВК, з-я потреба рабубування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошенко Н.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гузь Р.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Воронко С.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кермашов А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

