



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця 1^й проїзд Марени 30
(найменування об'єкта)

« 6 » 07 20 26 р.

Бригада у складі Яновський Т.В., Калюк А.А.,
Куреров А.В., Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
1^й проїзд Марени 30
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-50м; φ 57-60м; φ 40-94м; φ 25-8м;
φ 20-11м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-48м. Стояки: φ 20-240м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 25-4мм; φ 20-12мм.
Шуртові з'єднання: φ 25-4мм; φ 20-12мм.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Зеніт"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-2мм; Контура: φ 20

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. рт.ст
Падіння тиску ΔP=20 мм. рт.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На місцях перевірки акт ДВК не надамо

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Говськии Т.В.
(прізвище, ініціали)
Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)
Куреров А.В.
(прізвище, ініціали)
Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.С.

Р.В. Москаленко

М.Р.

В.В. Черво