

«21» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Ак. Пученка 8
(найменування об'єкта)

«21» 07 2026 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Дзюбенко Ю.Т.;
Діброва С.А.; Дарченко В.О.; Малич В.А.; Савицький М.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ак. Пученка 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 2м, Ø 89 - 20м, Ø 76 - 45м,
Ø 50 - 60м, Ø 40 - 62м, Ø 32 - 55м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі: Ø 25 - 370м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпки (крюки): Ø 40 - 3шт, Ø 32 - 15шт.

муртові з'єднання: Ø 40 - 3шт, Ø 32 - 15шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

то прилад "Vibra GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: контргайки: Ø 40 - 2шт, Ø 32 - 1шт.

мурта: Ø 32 - 5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. рт.ст., t=5 хв., ΔP=10 мм. рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гігоровський А.С.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Дурмо В.О.
(прізвище, ініціали)

Кончук В.А.
(прізвище, ініціали)

Сметанов М.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вд підпису Бірюков
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.М. Р.В. Косакин
(прізвище, ініціали)

и.р. Г.С. Гігоровський
(підпис)