

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 »

2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Стеценка 47
(найменування об'єкта)

« 23 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Курдюков А.В.; Калюк А.А.;
Яновський Т.В.; Мухоморов О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стеценка 47
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-12м; φ 40-8м; φ 20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи
φ 40-8м; φ 25-20м; φ 20-5м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці (крюкові): φ 25-4м; φ 20-1м; Кривові: φ 20-1м
Мертвові з'єднання: φ 25-4м; φ 20-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад "Земекін"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-2м; Кривові: φ 50
φ 25-1м; φ 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500 \text{ мм. в.в.ст.}$
Надійшов тиск $\Delta P=20 \text{ мм. в.в.ст.}$ $t=5 \text{ хв.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбирання газопроводів
На момент перевірки абон ДВР не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.
 (прізвище, ініціали)

Курдюков А.В.
 (прізвище, ініціали)

Калюк С.А.
 (прізвище, ініціали)

Яновський Т.В.
 (прізвище, ініціали)

Муромцев О.В.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вс. підписи відсутні

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.С. Р.В. Востанов
С.С. Р.В. Іркін