

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 19 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця ^{ф/б} вул. Грушевського 22

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 2026 р.

Бригада у складі _____

Алексеев О. Ю., Веселовський В. М.,
Ремизук О. Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Грушевського 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-5\text{м}$; $\phi 40-12\text{м}$; $\phi 32-15\text{м}$; $\phi 25-13\text{м}$.
 $\phi 20-8\text{м}$; $\phi 15-10\text{м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краматорбокові: $\phi 25-2\text{м}$; $\phi 20-2\text{м}$.

Шуртові з'єднання: $\phi 25-2\text{м}$; $\phi 20-2\text{м}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

та прилад "Зевеїн"

- ліквідація виявлених витоків газу: Котельня: $\phi 25-1\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено над робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порушення газопроводів
На межі перевірки акт ДВК
не робимо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)
Виканур О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді Водарний

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. ін. Р.В. Москаленко
м-р В.В. Гербю