

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця Мамиченка 35

(найменування об'єкта)

«9» 07 2026 р.

Бригада у складі

Дідрова С.А., Доценко В.О.,
Матвійчук А.В., Кухарев А.В., Калок А.А., Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Мамиченка 35

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100 - 20м; ф 50 - 46м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 50 - 8м; ф 32 - 22м; ф 25 - 28м;

Сталева ф 20 - 380м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран (пробкові) ф 25 - 16м; ф 15 - 4м;

Муфта з'єднання ф 25 - 16м; ф 15 - 4м;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран ф 25 - 1м;
Контрактна ф 50 - 1м; ф 25 - 1м; Муфта ф 25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.
Навітряне тиску $P_r=20$ мм. в.в. ст. $t=5$ хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На місцях перевірки акт ДВС не надамо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвіїчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Курдюков А.В.

(прізвище, ініціали)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

Яковський Т.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Косачук

м. р. В. В. Турко