

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«6» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. О. Антонова 25
(найменування об'єкта)

«6» 07 2026 р.

Бригада у складі Миценко В.О.; Ванчук В.А.;
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. О. Антонова 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-40ш; ф20-18ш;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-8шт.

Муфтові з'єднання: ф20-8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Зеніт"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф32-1шт, ф20-1шт
Ремонтна: ф32-2, ф20-1шт, Муфта: ф32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів на щільність перевірки якості ДВК не маємо.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Сванчук В.А.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від [Підпис] від [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Москаленко
м-р В.В. Терешко